



Together we can  
**vodafone**  
business

## Verbale di esecuzione e collaudo

N° Ordine CONSIP  
**6688857**

N° Ordine VODAFONE



|             |   |
|-------------|---|
| ESECUTRICE: | <b>COM.TEL</b>  |
| CLIENTE:    | <b>Istituto Comprensivo Statale "A. Amore" di Pozzallo (RG)</b> |

DATA DI VERIFICA: 06/12/2022

SEDE: POZZALLO

**Tipo di intervento:** Lavori in convenzione CONSIP "Rete Locali 7"

**Descrizione dettagliata dell'intervento:**

---



---



---

### ELENCO COMPONENTI INSTALLATI NELL'IMPIANTO:

| Codice Articolo Convenzione | Descrizione Articolo Convenzione | Quantità |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|
| S5735-424745                | SWITCH                           | 8        |
| S5735-L24P45                | SWITCH                           | 4        |
| S5731-448P4XC               | SWITCH                           | 1        |
| AIR ENGINE 5761-11          | ACCESS POINT                     | 1        |
| FG-60F-BDL-950-12           | FIREWALL                         | 1        |
| ES-FP-4GE-SX-14850          | TRANSCEIVER                      | 12       |
| RPHM51K                     | UPS                              | 5        |
|                             |                                  |          |
|                             |                                  |          |
|                             |                                  |          |
|                             |                                  |          |

I componenti sopra indicati sono conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08 in materia di regola dell'arte. In particolare sono dotati di: marcatura CE.

|                                       |               |                              |            |           |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|------------|-----------|
| File Verbale di esecuzione e collaudo | Archiviazione | Note<br>REV 3.1 del 04/02/22 | Redatto da | Pagina -1 |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|------------|-----------|



Together we can  
**vodafone**  
business

## Verbale di esecuzione e collaudo

N° Ordine CONSIP  
**6688857**

N° Ordine VODAFONE



### RAPPORTO DI VERIFICA (esame a vista):

- L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica:  Sì  No  Non previsto
- I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione:  Sì  No  Non previsto
- Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate:  Sì  No  Non previsto
- I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate:  Sì  No  Non previsto

### CHECK LIST TEST ESEGUITI

| TIPO                                  | CONTROLLO  | DOC. DI RIFERIMENTO          | TIPO DI VERIFICA  | LIMITE ACCETT.  | ESITO   |
|---------------------------------------|--|------------------------------|---|---|---|
| <b>Cablaggio (componente passiva)</b> |  |                              |   |   |   |
| RACK                                  | Corretta installazione dell'armadio  | Manuale Tecnico/<br>Progetto | Esame a vista   | <input checked="" type="checkbox"/> Sì/ <input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Positivo/ <input type="checkbox"/> negativo |
| RACK                                  | Corretto collegamento impianto di terra  | Manuale Tecnico/<br>Progetto | Tester  | <input checked="" type="checkbox"/> Sì/ <input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Positivo/ <input type="checkbox"/> negativo |
| RACK                                  | Corretto fissaggio rack a parete   | Manuale Tecnico/<br>Progetto | Esame a vista   | <input checked="" type="checkbox"/> Sì/ <input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Positivo/ <input type="checkbox"/> negativo |
| RACK                                  | Corretta alimentazione PDU   | Manuale Tecnico/<br>Progetto | Tester  | <input checked="" type="checkbox"/> Sì/ <input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Positivo/ <input type="checkbox"/> negativo |
| CABLAGGIO RAME                        | Corretta posa dell'impianto (canalizzazione, cavi, scatole, prese etc.)                                      | Manuale Tecnico/<br>Progetto | Esame a vista   | <input checked="" type="checkbox"/> Sì/ <input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Positivo/ <input type="checkbox"/> negativo |
| CABLAGGIO RAME                        | Verifica a campione su punti rete realizzati   | Manuale Tecnico/<br>Progetto | Lan Tester (fluke)  | <input checked="" type="checkbox"/> Sì/ <input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Positivo/ <input type="checkbox"/> negativo |
| CABLAGGIO RAME                        | Certificazione punti rete  | Manuale Tecnico/<br>Progetto | Lan Tester (fluke)  | <input checked="" type="checkbox"/> Sì/ <input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Positivo/ <input type="checkbox"/> negativo |
| CABLAGGIO OTTICO                      | Corretta posa dell'impianto (dorsali, trunk, canalizzazione, cassette ottici, scatole, permute ottiche etc.) | Manuale Tecnico/<br>Progetto | Esame a vista   | <input checked="" type="checkbox"/> Sì/ <input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Positivo/ <input type="checkbox"/> negativo |
| CABLAGGIO OTTICO                      | Certificazione ottiche   | Manuale Tecnico/<br>Progetto | OTDR (Optical Time Domain reflectometer)(si allegano certificate) | <input checked="" type="checkbox"/> Sì/ <input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Positivo/ <input type="checkbox"/> negativo |
| <b>Cablaggio (componente attiva)</b>  |  |                              |   |   |   |
| APPARATO /PATCH                       | Corretta installazione e funzionalità dell'apparato  | Manuale Tecnico/<br>Progetto | Esame a vista   | <input checked="" type="checkbox"/> Sì/ <input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Positivo/ <input type="checkbox"/> negativo |
| APPARATO /PATCH                       | Corretta alimentazione apparato e alimentatori   | Manuale Tecnico/<br>Progetto | Esame a vista o tester  | <input checked="" type="checkbox"/> Sì/ <input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Positivo/ <input type="checkbox"/> negativo |
| APPARATO /PATCH                       | Raggiungibilità IP, Log In, etc.   | Manuale Tecnico              | Personal computer   | <input checked="" type="checkbox"/> Sì/ <input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Positivo/ <input type="checkbox"/> negativo |
| APPARATO /PATCH                       | Verifica Software/Firmware/memoria RAM e Flash   | Manuale Tecnico              | Personal computer   | <input checked="" type="checkbox"/> Sì/ <input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Positivo/ <input type="checkbox"/> negativo |
| APPARATO /PATCH                       | Verifica consistenza Hardware moduli e porte   | Progetto                     | Personal computer   | <input checked="" type="checkbox"/> Sì/ <input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Positivo/ <input type="checkbox"/> negativo |
| WIFI                                  | Verifica navigazione   | Manuale Tecnico              | Personal Computer/smartphone/ tablet                              | <input checked="" type="checkbox"/> Sì/ <input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Positivo/ <input type="checkbox"/> negativo |
| WIFI                                  | Verifica copertura radio e visibilità di tutti i dispositivi connessi  | Progetto                     | Personal Computer/smartphone/ tablet                              | <input checked="" type="checkbox"/> Sì/ <input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Positivo/ <input type="checkbox"/> negativo |
| WIFI                                  | Verifica della gestione con protocollo SNMP  | Manuale Tecnico              | Personal Computer/smartphone/ tablet                              | <input checked="" type="checkbox"/> Sì/ <input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Positivo/ <input type="checkbox"/> negativo |
| FIREWALL                              | Verifica regole  | Manuale Tecnico              | Personal Computer   | <input checked="" type="checkbox"/> Sì/ <input type="checkbox"/> No | <input checked="" type="checkbox"/> Positivo/ <input type="checkbox"/> negativo |
| UPS                                   | Autotest   |                              |   |   |   |
|                                       |  |                              |   |   |   |
|                                       |  |                              |   |   |   |

|                                       |               |                              |            |           |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|------------|-----------|
| File Verbale di esecuzione e collaudo | Archiviazione | Note<br>REV 3.1 del 04/02/22 | Redatto da | Pagina -2 |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|------------|-----------|

|   |   |                    |   |
|---|---|--------------------|---|
|  | <b>Verbale di esecuzione e collaudo</b> |                    |  |
|   | N° Ordine CONSIP<br><b>6688857</b>      | N° Ordine VODAFONE |   |

EVENTUALI DIFFORMITA' E/O TEST NEGATIVI PER IL QUALE IL FORNITORE SI RISERVA DI INTERVENIRE:

| Codice Articolo Convenzione | Descrizione Articolo Convenzione | Quantità |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|
|                             |                                  |          |
|                             |                                  |          |

NOTE / EVENTUALI ALLEGATI (Es. Certifiche Rame e Fibra – Planimetrie – Data Sheet componenti utilizzati)

**DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE**

Il referente SANTARTINO SALVATORE

in qualità di Collaudatore

incaricato dall'Amministrazione di appartenenza di seguito indicata I.C.S. "A. Amore"

con sede a Pozzallo (RG) in via Via Papa Giovanni XXIII snc

telefono 0932957612 email RG1P811003@ISTRUZIONE.IT

ed eventuale PEC RG1P811003@PEC.ISTRUZIONE.IT

Relativamente alle attività ordinate al fornitore Vodafone Italia Spa

con numero ordine 6688857, data ordine 16/03/2022

progetto esecutivo con codice commessa n° \_\_\_\_\_

CIG Z1233CC395, CUP B19J21005530006

(eventualeSAL \_\_\_\_\_)


**DICHIARA**

Il buon esito delle attività previste dall'ordine sopraindicato e di aver preso visione della documentazione allegata al seguente verbale

che l'esecutrice ha provveduto alla corretta dismissione di apparati e materiali come dichiarato in allegato (si annette modello "Verbale di dismissione").

Si informa la Spettabile Amministrazione che con la firma del presente documento Vodafone procederà ad emettere le fatture relative ai corrispettivi dovuti

Luogo e data,  
POZZALLO, 06/02/2022



Timbro e Firma  
*[Handwritten Signature]*

|                                       |               |                              |            |           |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|------------|-----------|
| File Verbale di esecuzione e collaudo | Archiviazione | Note<br>REV 3.1 del 04/02/22 | Redatto da | Pagina -3 |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|------------|-----------|



|   |   |                    |   |
|---|---|--------------------|---|
|  | <b>Verbale di esecuzione e collaudo</b> |                    |  |
|   | N° Ordine CONSIP<br><b>6688857</b>      | N° Ordine VODAFONE |   |

- che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 D.M. 37/2008 e tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:
  - o installato componenti e materiali idonei al luogo di installazione;
  - o controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

**e inoltre DECLINA**

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione e/o riparazione.

Luogo, Data  
Pozzallo 06/12/2022

Il responsabile tecnico  
  
(firma)

Il dichiarante  
  
(timbro e firma)



|  |                      |                                     |                   |                  |
|--|----------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>File</b> Verbale di esecuzione e collaudo | <b>Archiviazione</b> | <b>Note</b><br>REV 3.1 del 04/02/22 | <b>Redatto da</b> | <b>Pagina -5</b> |
|--|----------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|



### VERBALE DI FINE SERVIZIO E BENESTARE ALLA FATTURAZIONE

Spett.le Vodafone  
assistenza.retilocali@vodafone.com

| DATI RICHIEDENTE AMMINISTRAZIONE             |  |
|--|--|
| Nome e Cognome:                              | SALVATORE SAMMARTINO                                     |
| Qualifica:                                   | Collaudatore   |
| Operante presso la seguente Amministrazione: | Istituto Comprensivo Statale "A. Amore" di Pozzallo (RG) |
| con sede:                                    | Via Papa Giovanni XXIII snc                              |
| Comune:                                      | Pozzallo   |
| Provincia:                                   | RG   |
| Numero di telefono:                          | Numero di fax:   |
| Indirizzo di posta elettronica:              |  |

Dichiara che i servizi di seguito elencati e ordinati al fornitore Vodafone con:

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Numero ODA     | 6688857              |
| Sede           |                      |
| Data ordine    | 16/03/2022           |
| Nr. pacchetti  |                      |
| Nr. interventi |                      |
| Nr. PDL        | 48 singoli, 60 notti |
| Nr. Ticket     |                      |

sono stati eseguiti a regola d'arte e rilascia il presente documento come accettazione della fatturazione dei servizi completati.

Data: 06/12/2022

Fornitore



L'Amministrazione  
(timbro e firma)